

HERSTELL-NR _____

Die Wartung dieser Anlage wurde fachgerecht durchgeführt und umfasste folgende Maßnahmen:

- ☐ Visuelle Kontrolle der Anlage auf Undichtigkeiten
- ☐ Schmutzfänger prüfen und ggf. reinigen (Achtung: Absperrarmaturen schließen, Anlage drucklos machen und auf Temperaturen achten!)
- ☐ Erfassen und Vergleichen der Soll und Istwerte:

	Sollwerte	Istwerte
Vorlauftemperatur		°C
Rücklauftemperatur		°C
Betriebsdruck		bar
Durchflussmenge		l/h
Wasserqualität		

- ☐ Sicherheitsventil auf Funktion überprüfen
- ☐ Kontrolle, bzw. Korrektur der Volumenströme
- ☐ Kontrolle der Umwälzpumpen (Laufgeräusche, Dichtigkeit, Funktion)
- ☐ Kontrolle der Kabel auf eventuelle Beschädigung (mechanisch/thermisch), Potentialausgleich
- ☐ Sitz der Regelungsfühler prüfen
- ☐ Funktionskontrolle von Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitstemperaturbegrenzer, /-wächter, Temperaturregler, STW für Fußbodenheizung, usw.) evtl. Kalibrieren
- ☐ Funktionskontrolle der Stellgeräte
- ☐ Entlüften der Anlage
- ☐ Kontrolle des Vordrucks des Ausdehnungsgefäßes
- ☐ Kontrolle der Halterung, Standfestigkeit sowie der Ausrichtung der Anlage
- ☐ Verschraubungen nachziehen und defekte Dichtungen ggf. austauschen
- ☐ Bei Emailliertem Trinkwasserbehälter: Schutzanode auf Funktion überprüfen
- ☐ Bei Bedarf: Defekte oder verbrauchte Anoden auswechseln
- ☐ Überprüfung des Trinkwasserbehälters auf Verunreinigung oder Ablagerungen
- ☐ Bei Bedarf: Trinkwasserbehälter reinigen
- ☐ Wasseranalyse vornehmen

Mängel:

Wir empfehlen die nächste Wartung:

Tag:

ORT, DATUM:

UNTERSCHRIFT:

Auftraggeber: